

2023/4/16(2023年春の整備予定)



富幕橋
電柱高さ揃え、横板修理



電柱下に石レベル合わせ
単管にてトラス補強



竜ヶ岩橋
木部中央 火炎処理(こけ防止)



草刈り、通路確保
導入路 ホール回り 風通し確保



いなにベース
芝生 種まき



溜め升設置
溝掘り
→パイプ設置は後日



基礎回りに溝設置
(雨の床下への浸入阻止)

中ホール
雨樋(東側)取り付け工事
→特注部品が必要なため 断念



大ホール 中ホール 清掃
拭き掃除
大ホールに冷蔵庫設置